



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO II- RISORSE MATERIALI E CONTABILITA'
Sezione IV-Edilizia Penitenziaria

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art.163 D.lgs. 50/2016

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di agosto, il sottoscritto ing. Barbara Panunzio, in qualità di tecnico inviato dal sig. Provveditore con massima urgenza in missione dal P.R.A.P di Bari alla Casa Circondariale di Taranto

Premesso che:

- il Sig. Provveditore veniva raggiunto telefonicamente dal Comandante della Casa Circondariale di Taranto a seguito della caduta di un muro nel corridoio di distribuzione ai cortili di passeggio, a causa di forte raffiche di vento che si erano abbattute sull'Istituto intorno alle ore 12.00 e per circa un'ora;
- Il sig. Provveditore decideva di recarsi con la massima urgenza sui luoghi convocando anche l'ing. Barbara Panunzio al momento in servizio al PRAP di Bari;
- Il comandante Gianluca LAMARCA e la Vice Direttrice Sonia Fiorentino chiedevano l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco

constatata l'estrema gravità della situazione per l'incolumità del personale operante e della popolazione detenuta

viste le prescrizioni verbali impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco in merito allo sgombrò immediato del materiale, all'isolamento elettrico dell'area e alla messa in sicurezza dei muri di compagno dei corridoi di distribuzione

visto l'art. 163 del D.lgs. 50/2016

previa convocazione del geom. Gianni Labate, referente della ditta DEVI IMPIANTI srl, già presente in Istituto perché impegnata nella costruzione del Nuovo Padiglione da 200 posti detentivi, resasi immediatamente disponibile all'effettuazione dei lavori e in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, lo stesso è convenuto sul luogo in cui debbono eseguirsi i lavori.

Alla presenza degli intervenuti:

- Provveditore Regionale Dott. Carmelo Cantone;
- Vice Direttore dott.sa Sonia Fiorentino;
- Comandante di Reparto Commissario Coordinatore Gianluca Lamarca;

Pagina 1 di 2



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L.
③

- Vice Comandante Commissario Capo Luisa Giovanna De Simone;
 - Responsabile Ufficio NTP Commissario Capo Elena Avetrano
- la sottoscritta ing. Barbara Panunzio, attenendosi alle prescrizioni dell' art. 163 del DLgs 50/2016, dispone l'immediata consegna dei lavori di che trattasi, designando le seguenti sommarie lavorazioni a cui l'impresa deve immediatamente attenersi:
- Rimozione delle macerie a spalla e trasporto a discarica del materiale;
 - Isolamento elettrico della zona;
 - Messa in sicurezza dei muri di tamponamento mediante la posa in opera di rompi tratta e pilastri in ferro (rispettivamente piastre dello spessore di 5mm e profili a C) ogni 3 mt, fissaggi integrativi per muri in blocchi di cemento esistenti
 - Creazione di area di protezione al fine di consentire effetto bandiera
 - Muratura in blocchi di cemento.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le zone su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e da attrezzature.

Sentito il Titolare dell'impresa DEVI IMPIANTI per le vie brevi, lo stesso ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva, né eccezione alcuna.

Le prestazioni saranno liquidate in base al vigente prezzario della Regione Puglia o da analisi del prezzo per le voci mancanti, al netto del ribasso d'asta dell'20% secondo quanto previsto dall'art.163 comma 3 dlgs 50/2016. I tempi necessari per l'esecuzione dei lavori sono stimati in 30 giorni.

Seguirà, nei termini di legge, la perizia giustificativa dei lavori che verrà trasmessa alla Stazione Appaltante al fine di provvedere alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti previa lettura e conferma.

Taranto, 22 agosto 2018

Il tecnico
Ing. Barbara Panunzio



L'impresa
IMPRESA DEVI IMPIANTI srl
IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. ③

