



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e
Sardegna

ALLEGATO 1

PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA *INTERVENTI OO.PP.* *LAZIO – ABRUZZO – SARDEGNA*

INDICE

PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – Lazio

ROMA	3
Via Tronto, 2.....	3
ROMA	5
Via Arenula, 70.....	5
ROMA	7
Via A. Varisco, 3/5	7
ROMA	9
Piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura), Ed. A	9
ROMA	11
Piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura), Ed. B.....	11
ROMA	13
Piazzale Clodio (Palazzo del Tribunale), Ed. C.....	13
ROMA	15
Viale Giulio Cesare, 52	15
ROMA	17
Corte Suprema di Cassazione (a), Piazza Cavour, s.n.c.....	17
ROMA	19
Corte Suprema di Cassazione (b), Piazza Cavour, s.n.c.	19
ROMA	21
Corte Suprema di Cassazione (c), Piazza Cavour, s.n.c.....	21
ROMA	23
Via Lepanto (angolo V.le Giulio Cesare), 4	23
ROMA	25
Piazza di Firenze, 27	25
ROMA	27
Via dei Bresciani, 32.....	27
ROMA	29
Via del Casale di San Basilio, 169	29
ROMA	31
Via Giulia, 52.....	31
CITTADELLA ROMA MANARA.....	33
CITTADELLA LATINA.....	35
CITTADELLA VELLETRI	37
PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - Sardegna	
CAGLIARI	39
Piazza Della Repubblica, 15/18.....	39
CAGLIARI	41
Via Dante, 1	41

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

DAG via Tronto

Via Tronto, 2

Descrizione Intervento:

Miglioramento antisismico

CUP intervento: D82C21000430001

Superficie complessiva 1.582,65 mq

Superfici stimata intervento 1.050,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.260.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Indagini propedeutiche all’elaborazione progettuale	concluse 2021
- Avvio progettazione esecutiva in via d’urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione	dicembre 2021
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	marzo 2022
- Stipula del contratto	maggio 2022
- Consegna dei lavori	luglio 2022
- Esecuzione dei lavori	luglio 2022
- Ultimazione dei lavori	settembre 2023
- Collaudo dei lavori	novembre 2023
- Consegna all’amministrazione	gennaio 2024
- Rendicontazione	marzo 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:
Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70

Descrizione Intervento:

Risanamento coperture, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Risanamento prospetti esterni, Risanamento aree interne ed esterne, Sostituzione infissi.

CUP intervento: D89J21001810001

Superficie complessiva: 21.305,28 mq
Superfici stimata intervento: 7.430,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 8.917.428,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	settembre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:
Corte d'Appello
Via A. Varisco, 3/5

Descrizione Intervento:

Impianti climatizzazione, Risanamento coperture, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Rifacimento impianto elettrico e sostituzione gruppo elettrogeno., Risanamento aree interne ed esterne.

CUP intervento: D89J21001800001

Superficie complessiva: 5.736,00 mq

Superfici stimata intervento: 1.791,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 2.150.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Sopralluoghi propedeutici alla progettazione	luglio 2021
- Avvio progettazione definitiva in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione definitiva	novembre 2021
- Acquisizione delle autorizzazioni	dicembre 2021
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	febbraio 2022
- Stipula del contratto	aprile 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	maggio 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	luglio 2022
- Consegna dei lavori	agosto 2022
- Esecuzione dei lavori	settembre 2022
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2023
- Collaudo dei lavori	gennaio 2024
- Consegna all'amministrazione	marzo 2024
- Rendicontazione	maggio 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Piazzale Clodio - Edificio A

Piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura), Ed. A

Descrizione Intervento:

Interventi di efficientamento energetico (Sostituzione corpi illuminanti, Nuova cabina elettrica, gruppo elettrogeno e UPS, Sostituzione caldaie e UTA, Sostituzione ascensori) e risanamento prospetti.

CUP intervento: D89J21001790001

Superficie complessiva: 18.000,00 mq

Superfici stimata intervento: 14.083,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 16.900.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Sopralluoghi propedeutici alla progettazione	luglio 2021
- Avvio progettazione definitiva in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione definitiva	novembre 2021
- Acquisizione delle autorizzazioni	dicembre 2021
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	febbraio 2022
- Stipula del contratto	aprile 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	maggio 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	luglio 2022
- Consegna dei lavori	agosto 2022
- Esecuzione dei lavori	settembre 2022
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2023
- Collaudo dei lavori	gennaio 2024
- Consegna all'amministrazione	marzo 2024
- Rendicontazione	maggio 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Piazzale Clodio - Edificio B

Piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura), Ed. B

Descrizione Intervento:

Adeguamento prevenzione incendi, Impianti climatizzazione, Risanamento prospetti esterni, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Rifacimento impianto illuminazione, Risanamento e rifunionalizzazione aree interne ed esterne.

CUP intervento: D89J21001780001

Superficie complessiva: 23.201,00 mq

Superfici stimata intervento: 8.816,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 10.580.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Gara in fase di svolgimento e/o aggiudicazione in via provvisoria	agosto 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	aprile 2022
- Gara per affidamento dei lavori	mag./giu. 2022
- Stipula del contratto	luglio 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	agosto 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	ottobre 2022
- Consegna dei lavori	dicembre 2022
- Esecuzione dei lavori	gennaio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Piazzale Clodio - Edificio C

Piazzale Clodio (Palazzo del Tribunale), Ed. C

Descrizione Intervento:

Adeguamento prevenzione incendi, Impianti climatizzazione, Risanamento prospetti esterni, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Risanamento e rifunionalizzazione aree interne ed esterne, Rifacimento impianto idrico, Adeguamento gruppi elettrogeni, Sala regia unificata per tutta la città giudiziaria, Telegestione e controllo a distanza impianti vari, Sostituzione ascensori.

CUP intervento: D89J21001770001

Superficie complessiva: 12.000,00 mq

Superfici stimata intervento: 7.665,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 9.198.921,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Gara in fase di svolgimento e/o aggiudicazione in via provvisoria	agosto 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	aprile 2022
- Gara per affidamento dei lavori	mag./giu. 2022
- Stipula del contratto	luglio 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	agosto 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	ottobre 2022
- Consegna dei lavori	dicembre 2022
- Esecuzione dei lavori	gennaio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

UNEP presso la Corte d'Appello
Viale Giulio Cesare, 52

Descrizione Intervento:

Impianto Antincendio, Impianto Condizionamento, Impianto Elettrico, Impianto Idraulico, Impianto Riscaldamento.

CUP intervento: D89J21001760001

Superficie complessiva: 25.540 mq

Superfici stimata intervento: 1.554,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.865.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione	gennaio 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	marzo 2022
- Stipula del contratto	maggio 2022
- Consegna dei lavori	luglio 2022
- Esecuzione dei lavori	luglio 2022
- Ultimazione dei lavori	settembre 2023
- Collaudo dei lavori	novembre 2023
- Consegna all'amministrazione	gennaio 2024
- Rendicontazione	marzo 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Cassazione, Procura Generale presso la Corte Suprema, e Tribunale Acque)
Corte Suprema di Cassazione (a), Piazza Cavour, s.n.c.

Descrizione Intervento:

Lavori di riqualificazione delle facciate interne (cortili) ed infissi, della facciata esterna e degli infissi lato via Ulpiano e delle terrazze;

CUP intervento: D89J21002890001

Superficie complessiva: 65.799,19mq

Superfici stimata intervento: 40.226 mq

Importo inserito nel PNRR: € 19.422.500,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	ottobre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Cassazione, Procura Generale presso la Corte Suprema, e Tribunale Acque)
Corte Suprema di Cassazione (b), Piazza Cavour, s.n.c.

Descrizione Intervento:

Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione ed elettrici;

CUP intervento: D89J21001830001

Superficie complessiva: 65.799,19mq

Superfici stimata intervento: 40.226 mq

Importo inserito nel PNRR: € 16.542.500,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	ottobre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Cassazione, Procura Generale presso la Corte Suprema, e Tribunale Acque)

Corte Suprema di Cassazione (c), Piazza Cavour, s.n.c.

Descrizione Intervento:

Lavori di riqualificazione delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via Triboniano, piazza dei Tribunali) e degli infissi esterni.

CUP intervento: D89J21001820001

Superficie complessiva: 65.799,19mq

Superfici stimata intervento: 40.226 mq

Importo inserito nel PNRR: € 24.375.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	ottobre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale (Sezione civile e lavoro)

Via Lepanto (angolo V.le Giulio Cesare), 4

Descrizione Intervento:

Sostituzione infissi, Impianti climatizzazione, Impianto elettrico e illuminazione, Risanamento aree interne, Cablaggio rete dati e telefonia (apparati attivi e rete passiva).

CUP intervento: D89J21001750001

Superficie complessiva: 12.000,00mq

Superfici stimata intervento: 10.352,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 25.880.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	ottobre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:
Casellario
Piazza di Firenze, 27

Descrizione Intervento:

Adeguamento prevenzione incendi, Impianti climatizzazione, Risanamento prospetti esterni, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Intervento sugli infissi esterni., Lavori di adeguamento alla normativa D.Lgs. 81/08.

CUP intervento: D89J21001740001

Superficie complessiva: 1.150 mq
Superfici stimata intervento: 883,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.944.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Sopralluoghi propedeutici alla progettazione	luglio 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione definitiva	novembre 2021
- Acquisizione delle autorizzazioni	dicembre 2021
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	febbraio 2022
- Stipula del contratto	aprile 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	maggio 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	luglio 2022
- Consegna dei lavori	agosto 2022
- Esecuzione dei lavori	settembre 2022
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2023
- Collaudo dei lavori	gennaio 2024
- Consegna all'amministrazione	marzo 2024
- Rendicontazione	maggio 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Tribunale per i minorenni, procura della Repubblica presso il tribunale e Polizia Giudiziaria
Via dei Bresciani, 32

Descrizione Intervento:

Impianto antincendio, Risanamento coperture, Impianti climatizzazione, Impianto elettrico (QEG e canalizzazioni dorsali), Cablaggio telefonia, Sostituzione ascensore.

CUP intervento: D89J21001730001

Superficie complessiva: 2449,00 mq

Superfici stimata intervento: 967,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 1.161.901,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Sopralluoghi propedeutici alla progettazione	luglio 2021
- Avvio progettazione definitiva in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione progettazione definitiva	novembre 2021
- Acquisizione delle autorizzazioni	dicembre 2021
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	gennaio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	febbraio 2022
- Stipula del contratto	aprile 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	maggio 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	luglio 2022
- Consegna dei lavori	agosto 2022
- Esecuzione dei lavori	settembre 2022
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2023
- Collaudo dei lavori	gennaio 2024
- Consegna all'amministrazione	marzo 2024
- Rendicontazione	maggio 2024

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Aula Bunker (Tribunale e Corte d'Appello)

Via del Casale di San Basilio, 169

Descrizione Intervento:

Impianto antincendio, Risanamento coperture, Impianti riscaldamento/condizionamento.

CUP intervento: D89J21001720001

Superficie complessiva: 5.250,00 mq

Superfici stimata intervento: 4.875,00 mq;

Importo inserito nel PNRR: € 5.851.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	ottobre 2021
- Avvio progettazione in via d'urgenza e stipula del contratto	in corso
- Conclusione studio di fattibilità	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	febbraio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	marzo 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	aprile 2022
- Gara per affidamento dei lavori	mag./giu. 2022
- Stipula del contratto	luglio 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	agosto 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	ottobre 2022
- Consegna dei lavori	dicembre 2022
- Esecuzione dei lavori	gennaio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

DNA

Via Giulia, 52

Descrizione Intervento:

Risanamento coperture, Impianti climatizzazione, Impianto elettrico e illuminazione,
Risanamento aree interne.

CUP intervento: D89J21001710001

Superficie complessiva: 4.400,00 mq

Superfici stimata intervento: 4.000,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 10.824.500,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Gara in fase di svolgimento e/o aggiudicazione in via provvisoria	in corso
- Avvio progettazione	novembre 2021
- Conclusione studio di fattibilità	dicembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	marzo 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	aprile 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giu./lug. 2022
- Stipula del contratto	agosto 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	settembre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	gennaio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

CITTADELLA ROMA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Stazione appaltante

Provveditorato alle Opere Pubbliche

Denominazione del sito

Ristrutturazione ex caserma Manara

Descrizione Intervento:

Caserma Manara - Riqualificazione e rifunzionalizzazione.

L'immobile necessita di urgenti interventi di straordinaria manutenzione, recupero e risanamento conservativo ai sensi del D.lgs. 81/08 per la funzionalizzazione demaniale sede della Caserma Luciano Manara, per gli Uffici Giudiziari - lotto 2a.

CUP intervento: D89J21003560001

Caratteristiche dimensionali dell'intervento:

Superficie stimata interventi: 10.000,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 750.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	pubblicata 2021
- Aggiudicazione gara	In corso
- Avvio progettazione definitiva	novembre 2021
- Conclusione progettazione definitiva	gennaio 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni – Conferenza di servizi	febbraio 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	maggio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	giugno 2022
- Stipula del contratto	settembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	ottobre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	novembre 2022
- Consegna dei lavori	gennaio 2023
- Esecuzione dei lavori	febbraio 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

CITTADELLA LATINA
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Stazione appaltante
Provveditorato alle Opere Pubbliche

Denominazione del sito
Nuovo Polo Giudiziario

Descrizione Intervento:

Riqualificazione e rifunzionalizzazione. I lavori interessano il completamento del I lotto dove troveranno spazio gli uffici della Nuova sede della Procura della Repubblica.

CUP intervento: D89J21003570001

Caratteristiche dimensionali dell'intervento:

Superficie stimata interventi: 6.900,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 5.800.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Gara per affidamento progettazione	In corso di pubblicazione
- Aggiudicazione gara	gennaio 2022
- Avvio progettazione definitiva	febbraio 2022
- Conclusione progettazione definitiva	aprile 2022
- Acquisizione delle autorizzazioni	maggio 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	luglio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	settembre 2022
- Stipula del contratto	novembre 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	dicembre 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	febbraio 2023
- Consegna dei lavori	marzo 2023
- Esecuzione dei lavori	aprile 2023
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

CITTADELLA VELLETRI
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Stazione appaltante
Provveditorato alle Opere Pubbliche

Denominazione del sito
Palazzo del Tribunale

Descrizione Intervento:

Uffici Giudiziari - Ampliamento con Nuova edificazione.

Trattasi di lavori di ampliamento della struttura esistente. L'opera realizzata con elementi in cemento armato, si presenta in condizioni di manutenzione critiche. Gli interventi consistono nella riqualificazione funzionale di tutti gli ambienti e nell'ampliamento di nuovi spazi.

CUP intervento: D17B18000070001

Caratteristiche dimensionali dell'intervento:

Superficie stimata interventi: 17.032,00 mq

Progettazione: importo previsto progettazione: € 1.950.000,00

Importo inserito nel PNRR: € 9.700.000,00

Cronoprogramma degli interventi:

- Progettazione esecutiva affidata	dicembre 2018
- Affidamento della progettazione suppletiva	giugno 2021
- Studio di fattibilità	giugno 2021
- Conclusione studio di fattibilità	luglio 2021
- Conclusione progetto definitivo	novembre 2021
- Acquisizione delle autorizzazioni	gennaio 2022
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	febbraio 2022
- Gara per affidamento dei lavori	marzo 2022
- Stipula del contratto	maggio 2022
- Consegna per progettazione esecutiva	giugno 2022
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	agosto 2022
- Consegna dei lavori	settembre 2022
- Esecuzione dei lavori	ottobre 2022
- Ultimazione dei lavori	dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	gennaio 2026
- Consegna all'amministrazione	aprile 2026
- Rendicontazione	giugno 2026

CAGLIARI
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:

Palazzo di Giustizia

Piazza Della Repubblica, 15/18

Descrizione Intervento:

Manutenzione impianto elettrico, Implementazione e manutenzione dell'impianto di condizionamento, Impermeabilizzazione dei solai, risanamento intonaci esterni, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Manutenzione degli infissi e posizionamento dei frangisole.

CUP intervento: D27H21000520001

Superficie complessiva: 30.014,00 mq

Superficie intervento: 4.900,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 7.421.000,00

TRIBUNALE CAGLIARI

CAGLIARI - PALAZZO DI GIUSTIZIA P.ZZA REPUBBLICA N. 15/18

metodologie assunte a base della quantificazione della spesa

l'intervento mira a risolvere diverse esigenze emerse nel corso degli anni, analizzate e definite, finalizzate al miglioramento degli ambienti di lavoro, al benessere organizzativo, al contenimento dei costi energetici, alla conservazione dell'immobile, ecc. La stima degli interventi è stata effettuata in base a sopralluoghi effettuati su richiesta dell'Ente usuario.

indicatori di qualità

l'intervento complessivo mira alla contestualizzazione degli spazi in relazione alle mutate esigenze, funzionali e distributive, all'efficientamento energetico, all'implementazione digitale della manutenzione e della gestione

cronoprogramma delle attività e dei flussi finanziari degli interventi NON finanziati

attività	esigenze di cassa	annualità
affidamento della progettazione esecutiva, redazione saggi e indagini, ecc.	€ 200.000,00	2021
redazione progettazione	€ 200.000,00	2022
acquisizione pareri, verifica e approvazione progettazione		
espletamento procedure di selezione operatore economico e aggiudicazione efficace	€ 1.000.000,00	2023
stipula contratto		
consegna lavori		
Esecuzione dei lavori	€ 2.500.000,00	2024
Esecuzione dei lavori	€ 2.500.000,00	2025
fine lavori collaudi, saldi competenze professionali, lavori e incentivi	€ 1.021.000,00	2026
importo complessivo	€ 7.421.000,00	

CAGLIARI
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



Uffici Giudiziari:
Tribunale per i Minorenni,
Via Dante, 1

Descrizione Intervento:

Adeguamento funzionale impianto antincendio, implementazione e manutenzione dell'impianto di condizionamento, Sostituzione impianti climatizzazione consistente nella sostituzione integrale di tutte le unità esterne, Impermeabilizzazione dei solai, risanamento intonaci esterni, manutenzione gronde e sistemi di scarico dell'acqua piovana, Rifacimento impianto idraulico dell'immobile, Lavori di adeguamento alla normativa D.lgs. 81/08.

CUP intervento: D27H21000530001

Superficie complessiva: 2.921,00 mq

Superficie intervento: 2.000,00 mq

Importo inserito nel PNRR: € 3.642.000,00

CAGLIARI - TRIBUNALE DEI MINORI VIA DANTE N.1**metodologie assunte a base della quantificazione della spesa**

l'intervento mira a risolvere diverse esigenze emerse nel corso degli anni, analizzate e definite, finalizzate al miglioramento degli ambienti di lavoro, al benessere organizzativo, al contenimento dei costi energetici, alla conservazione dell'immobile, ecc. La stima degli interventi è stata effettuata in base a sopralluoghi effettuati su richiesta dell'Ente usuario.

indicatori di qualità

l'intervento complessivo mira alla contestualizzazione degli spazi in relazione alle mutate esigenze, funzionali e distributive, all'efficientamento energetico, all'implementazione digitale della manutenzione e della gestione

cronoprogramma delle attività e dei flussi finanziari degli interventi NON finanziati

attività	esigenze di cassa	annualità
affidamento della progettazione esecutiva, redazione saggi e indagini, ecc.	€ 80.000,00	2021
redazione progettazione	€ 80.000,00	2021
acquisizione pareri, verifica e approvazione progettazione		
espletamento procedure di selezione operatore economico e aggiudicazione efficace	€ 500.000,00	2022
stipula contratto		
consegna lavori		
	€ 1.200.000,00	2023
Esecuzione dei lavori	€ 1.200.000,00	2024
fine lavori collaudi, saldi competenze professionali, lavori e incentivi	€ 582.000,00	2025
importo complessivo	€ 3.642.000,00	