



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la  
Sardegna



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**Missione 2 Componente 3**  
**Cod. intervento PNRRRM2C3I1.2P**

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 7,  
COMMA 4 DEL D. LGS. 36/2023, TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO,  
L'ABRUZZO E LA SARDEGNA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

**1.2. "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the  
administration of justice"**

**CUP (1): D82J23000020006 - D84C23000000006 - D84C23000010006 - D27H21005390005 -  
D43B22000250006 - D43B23000000001 - D43B23000010006 - D82J23000010001 -  
D12J23000020001**

**TRA**

Il **Ministero della Giustizia** (C.F. 97591110586), avente sede legale in Roma, Via Arenula, n. 70, rappresentato dal Dott. Stefano C. De Michele, Direttore generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia (di seguito "Amministrazione titolare di interventi PNRR")

**E**

il **Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna** (C.F. 97350070583) rappresentato dal Provveditore dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico (di seguito "Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR")

di seguito indicate anche come "**parti**"

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dal decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

## PREMESSO

**CHE**, in data 22 dicembre 2023, tra le Parti è stata sottoscritta la Convenzione finanziaria (nel prosieguo denominata semplicemente Convenzione) avente ad oggetto l'Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi di Efficientamento energetico da effettuarsi su alcuni edifici giudiziari ricadenti nelle regioni di Lazio, Abruzzo e Sardegna, comprese negli interventi di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 "*Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice*" del PNRR, per l'importo complessivo di **€ 13.585.000,00 a valere su Fondi PNRR e € 51.862.665,85 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia;**

**CHE**, la predetta Convenzione è stata approvata con Decreto del Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 12 febbraio 2024 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 2024 al n. 785 e dall'UCB in data 13 marzo 2024 al n. 3196;

**CHE**, con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 novembre 2021 è stata istituita l'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero della Giustizia, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 12 agosto 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023, recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

**CHE**, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la legge 29 aprile 2024, n. 56 pubblicata nella GU Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**CHE**, con apposito Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione 2021 con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, si è dato atto dell'estromissione dell'intervento da realizzarsi per l'Ampliamento del Palazzo di Giustizia di Velletri che ha reso disponibili **€ 9.700.000,00 di fondi PNRR** per essere riutilizzati su altri interventi PNRR;

**CHE**, la necessità di dover riallocare le suddette risorse finanziarie ha reso fondamentale la loro distribuzione e destinazione sugli interventi già oggetto della Convenzione originaria 2023 e del presente Atto Aggiuntivo stipulati con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, **per un totale di fondi PNRR pari esattamente a € 9.700.000,00;**

**CHE**, nell'ambito e in forza della Convenzione originaria 2023 sopra richiamata, per l'**Esercizio Finanziario 2024**, sono state già accreditate in favore del Provveditorato alle Opere Pubbliche le seguenti somme:

- Cap. 7200 PG 19: € 18.412.051,53
- Cap. 7200 PG 20: € 3.146.951,39

Pertanto, alla luce dell'incremento delle risorse finanziarie PNRR (€ 9.700.000,00), le quote finanziarie del Ministero della Giustizia subiscono una diminuzione e vengono ripartite come meglio disciplinato nel presente Atto Aggiuntivo;

**CHE**, è stato ricevuto il Nulla Osta da parte dell'Unità di Missione per gli interventi PNRR al presente Atto Aggiuntivo della Convenzione originaria 2023 secondo quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) adottato con determina direttoriale del **7 marzo 2024** del Ministero della Giustizia in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia;

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue**

### **Articolo 1**

#### **(Modifica e suddivisione delle risorse finanziarie PNRR)**

1. Per quanto suesposto, le risorse finanziarie PNRR subiscono **un aumento** pari a **€ 9.700.000,00** dovuto all'estromissione dell'intervento di Velletri.
2. Le risorse suddette vengono ripartite tra i vari interventi come di seguito indicato:

#### **PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – LAZIO**

	<b>Nome dell'Opera</b>	<b>CUP <sup>(2)</sup></b>	<b>Importo Fondi PNRR INIZIALI</b>	<b>Importi Fondi PNRR INTEGRATIVI</b>	<b>Importo Totale Fondi PNRR</b>
1	Caserma Manara – via Damiata corpo C	D82J23000020006	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
2	v.le Giulio Cesare – edifici B e D	D84C23000000006	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
3	v.le Giulio Cesare – edificio C	D84C23000010006	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
<b>Totale Importo PNRR Interventi OO.PP. - Lazio</b>			<b>€ 5.000.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 8.000.000,00</b>

<sup>2</sup> Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

**PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - ABRUZZO**

	Nome dell’Opera	CUP <sup>(1)</sup>	Importo Fondi PNRR INIZIALI	Importi Fondi PNRR INTEGRATIVI	Importo Totale Fondi PNRR
1	Pescara – via Lo Feudo	D27H21005390005	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
2	Teramo – Giudice di Pace, via C. Beccaria n.1	D43B22000250006	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
3	Teramo – Palazzo di Giustizia, via C. Beccaria n.1	D43B230000000001	€ 2.000.000,00	€ 1.700.000,00	€ 3.700.000,00
4	Teramo – Procura della Repubblica, via C. Beccaria n.1	D43B23000010006	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
<b>Totale Importo PNRR Interventi OO.PP. - Abruzzo</b>			<b>€ 6.000.000,00</b>	<b>€ 4.700.000,00</b>	<b>€ 10.700.000,00</b>

**PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - SARDEGNA**

	Nome dell’Opera	CUP <sup>(1)</sup>	Importo Fondi PNRR INIZIALI	Importi Fondi PNRR INTEGRATIVI	Importo Totale Fondi PNRR
1	Sassari – via Roma	D82J23000010001	€ 1.585.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.585.000,00
2	Oristano – p.zza Aldo Moro	D12J23000020001	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00
<b>Totale Importo PNRR Interventi OO.PP. - Sardegna</b>			<b>€ 2.585.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 4.585.000,00</b>

	Importo Fondi PNRR INIZIALI	Importi Fondi PNRR INTEGRATIVI	Importo TOTALE Fondi PNRR
<b>IMPORTI COMPLESSIVI PNRR</b>	<b>€ 13.585.000,00</b>	<b>€ 9.700.000,00</b>	<b>€ 23.285.000,00</b>

**Articolo 2*****(Modifica e suddivisione delle risorse finanziarie Giustizia)***

1. Premesso che, nell’ambito e in forza della Convenzione richiamata nelle premesse, per l’Esercizio Finanziario 2024 sono state già accreditate, in favore del Provveditorato alle Opere Pubbliche, le seguenti somme:

- Cap. 7200 PG 19: € 18.412.051,53 – EF 2024
- Cap. 7200 PG 20: € 3.146.951,39 – EF 2024

2. Le risorse finanziarie su fondi Giustizia subiscono **una diminuzione** in quanto risultano disponibili ulteriori fondi PNRR pari a € 9.700.000,00 per l'estromissione di Velletri. Inoltre, tale somma viene ripartita sugli interventi *de quo* come indicato all'articolo 1.

3. Pertanto, le risorse finanziarie Giustizia **già impegnate sul Capitolo 7200 PG 19 per gli Esercizi Finanziari 2025 e 2026** risultano da ridurre come di seguito indicato:

	Cap./PG	EF 2025	EF 2026
IMPEGNATO*	7200/19	€ 17.846.488,33	€ 10.543.105,19
NUOVO IMPORTO**	7200/19	€ 9.146.481,62	€ 9.543.101,88
<b>DISIMPEGNO</b>	<b>7200/19</b>	<b>€ 8.700.006,71</b>	<b>€ 1.000.003,31</b>

\*importi impegnati nell'ambito della Convenzione originaria 2023

\*\*nuovi importi derivanti dall'introduzione dei fondi PNRR Integrativi (9,7mln)

4. Per quanto concerne invece le somme già impegnate sul **Cap. 7200 PG 20 nei vari Esercizi Finanziari (€ 1.914.069,42)**, si specifica che le stesse restano invariate.

### Articolo 3

#### (Suddivisione delle risorse finanziarie)

1. Per quanto su esposto le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi vengono così ripartite:

- **FONDI PNRR: € 23.285.000,00;**
- **FONDI GIUSTIZIA: € 42.162.655,83.**

#### PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - LAZIO

	Nome dell'Opera	CUP <sup>(3)</sup>	Nuovi importi Fondi PNRR	Nuovi importi Fondi Giustizia	Importo Totale Intervento
1	Caserna Manara – via Damiata corpo C	D82J23000020006	€ 2.000.000,00	€ 5.320.000,00	€ 7.320.000,00
2	v.le Giulio Cesare – edifici B e D	D84C23000000006	€ 3.000.000,00	€ 6.200.000,00	€ 9.200.000,00

<sup>3</sup> Nel caso in cui la linea di intervento PNRR sia realizzata in modalità a regia, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. A tal fine dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Si richiama l'attenzione al rispetto dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come integrato dalla legge del 14 settembre 2020, n. 228, all'articolo 41, comma 1, che stabilisce che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.

3	v.le Giulio Cesare – edificio C	D84C23000010006	€ 3.000.000,00	€ 4.800.000,00	€ 7.800.000,00
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Lazio</b>			<b>€ 8.000.000,00</b>	<b>€ 16.320.000,00</b>	<b>€ 24.320.000,00</b>

#### **PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - ABRUZZO**

	Nome dell'Opera	CUP <sup>(1)</sup>	Nuovi importi Fondi PNRR	Nuovi importi Fondi Giustizia	Importo Totale Intervento
1	Pescara – via Lo Feudo	D27H21005390005	€ 3.000.000,00	€ 2.402.829,22	€ 5.402.829,22
2	Teramo – Giudice di Pace, via C. Beccaria n.1	D43B22000250006	€ 2.000.000,00	€ 3.934.044,98	€ 5.934.044,98
3	Teramo – Palazzo di Giustizia, via C. Beccaria n.1	D43B230000000001	€ 3.700.000,00	€ 12.371.124,98	€ 16.071.124,98
4	Teramo – Procura della Repubblica, via C. Beccaria n.1	D43B23000010006	€ 2.000.000,00	€ 1.361.569,77	€ 3.361.569,77
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Abruzzo</b>			<b>€ 10.700.000,00</b>	<b>€ 20.069.568,95</b>	<b>€ 30.769.568,95</b>

#### **PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. - SARDEGNA**

	Nome dell'Opera	CUP <sup>(1)</sup>	Nuovi importi Fondi PNRR	Nuovi importi Fondi Giustizia	Importo Totale Intervento
1	Sassari – via Roma	D82J23000010001	€ 2.585.000,00	€ 3.373.411,57	€ 5.958.411,58
2	Oristano – p.zza Aldo Moro	D12J23000020001	€ 2.000.000,00	€ 2.399.675,30	€ 4.399.675,30
<b>Totale Importo Interventi OO.PP. - Sardegna</b>			<b>€ 4.585.000,00</b>	<b>€ 5.773.086,88</b>	<b>€ 10.358.086,88</b>

<b>Importi Complessivi</b>	<b>€ 23.285.000,00</b>	<b>€ 42.162.655,83</b>	<b>€ 65.447.655,83</b>
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### **Articolo 4**

##### ***(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)***

1. L'amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare e dall'Unità di Missione per gli interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei Milestone e Target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

2. Il Soggetto attuatore dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo Regis, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria al 100% delle spese unitamente alle check-list di controllo definite dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna a tenere costantemente informata la Direzione Generale e l'Unità di Missione per gli interventi PNRR del Ministero della Giustizia di ogni significativo atto o provvedimento assunto e finalizzato all'esecuzione dell'incarico di Stazione Appaltante.
4. Il Soggetto Attuatore è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di monitoraggio che verranno programmate dall'Unità di Missione (o comunque dal Ministero) per dare i necessari periodici aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi.

## **Articolo 5**

### ***(Adempimenti finanziari e modalità di erogazione del contributo)***

1. Per i fondi afferenti al PNRR restano valide le indicazioni fornite dall'Unità di Missione per gli interventi PNRR dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR ai Soggetti Attuatori, e tutti i restanti adempimenti che ne scaturiscono nell'ambito delle rendicontazioni ai fini del rimborso con risorse Next Generation EU.
2. Per i soli fondi afferenti ai capitoli di bilancio propri del Ministero della Giustizia, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie si impegna a erogare le somme come descritto all'articolo 7, attraverso Ordini di Accreditamento sulla rete dei Funzionari Delegati a favore di codesto Provveditorato alle Opere Pubbliche. A tal fine il Ministero si impegna a trasferire le risorse entro il 31 marzo di ogni annualità.
3. Il Soggetto Attuatore si impegna a erogare le somme ricevute in favore dell'operatore economico aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti, nel rispetto delle annualità finanziarie predette in quanto necessariamente in linea con le disponibilità di Bilancio note.
4. Il Soggetto Attuatore provvederà, inoltre, al pagamento di tutti gli oneri di carattere strumentale necessari all'attuazione della Convenzione e del presente Atto Aggiuntivo ricompresi nell'ambito dei quadri economici degli interventi, debitamente documentati, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - oneri di pubblicità;
  - oneri di gara e per commissioni aggiudicatrici;
  - oneri per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
  - oneri per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e al supporto al RUP e CSE;
  - redazione di planimetrie catastali;
  - accertamento della consistenza degli immobili;
  - diagnosi energetica;
  - rilievi strumentali, accatastamenti e/o frazionamenti delle aree;
  - oneri per la predisposizione di relazioni tecniche indipendenti relativi alla rispondenza delle opere ai requisiti previsti dall'Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; e dagli Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021,
  - oneri di notifica e spese postali.

Le parti rimandano ad eventuali ulteriori successive formali integrazioni del presente Atto Aggiuntivo la regolamentazione di ulteriori attività, non ricomprese negli interventi.

Per i fondi PNRR:

L'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, **pari di norma al 30% dell'importo PNRR assegnato all'intervento secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 19/2024**. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento) fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa dell'Investimento, sono assegnate all'amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa.

Le parti, durante l'esecuzione del presente accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i milestone e target correlati.

## **Articolo 6**

### ***(Economie di gara e modifiche contrattuali)***

1. Le economie di gara (ribassi d'asta ed IVA corrispondente) costituiscono somme di cui la stazione appaltante può disporre, nell'ambito della medesima procedura. Pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato secondo le esigenze dell'appalto e previa comunicazione alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.

2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive, la stazione appaltante chiederà l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa per lo stanziamento di fondi non previsti nel Quadro Economico. Nel caso in cui, invece, l'eventuale variante e/o opere suppletive trovino copertura finanziaria attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta, ove ciò sia consentito e nei limiti previsti dal vigente codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ne darà semplice comunicazione al Ministero della Giustizia.

3. Le eventuali economie che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell'intervento saranno riassorbite dal Ministero della Giustizia.

## **Articolo 7**

### ***(Adempimenti contabili)***

1. Per quanto concerne i fondi propri del Ministero della Giustizia, i corrispettivi spettanti ai professionisti incaricati e alle imprese aggiudicatrici, saranno corrisposti dal Soggetto Attuatore previa apposita attestazione e presentazione delle fatture in formato elettronico, rimesse dai creditori alla medesima Stazione Appaltante tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

2. Per quanto concerne i fondi PNRR sono valide le procedure previste dalla normativa vigente.



Nello specifico, per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari PNRR si rimanda a quanto stabilito dal Reg. europeo n. 2021/241, della governance multilivello definita dal Decreto-legge n.77/2021 e dalle istruzioni operative del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'11 ottobre 2021.

3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si impegna affinché sia garantito il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. A tal fine, le fatture emesse dai fornitori e le relative disposizioni di pagamento riporteranno l'indicazione del CUP, del CIG, dei riferimenti al PNRR, alla misura e allo specifico investimento nonché alla fonte di finanziamento.

## **Articolo 8**

### ***(Realizzazione operativa degli interventi)***

1. Le Parti concordano che, con la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, il Soggetto Attuatore di linea di intervento PNRR si obbliga a:
  - a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento 1.2 “Efficientamento degli uffici giudiziari” relativamente a tutti gli interventi per un importo complessivo di € **23.285.000,00 a valere su Fondi PNRR e per un importo di € 42.162.655,83 a valere su Fondi del Ministero della Giustizia;**
  - b. garantire il raggiungimento dei *Milestone* e *Target* secondo le scadenze stabilite nella *Council Implementing Decision* (CID) e negli *Operational Arrangements* (OA), riferiti alla Linea di investimento di competenza.

## **Articolo 9**

### ***(Clausola di salvaguardia)***

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo intervengano fatti o provvedimenti oppure mutamenti normativi tali da rendere difficile l'esecuzione delle attività summenzionate, i soggetti si impegnano a trovare le soluzioni opportune e a mettere in campo ogni tipo di azione correttiva volta alla conclusione degli interventi.

## **Articolo 10**

### ***(Rinvio)***

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto Aggiuntivo si applicano e restano valide, efficaci e vincolanti le disposizioni contenute nella Convenzione originaria indicata in premessa, a cui le Parti rinviando integralmente ed espressamente, che si considera parte integrante del presente atto, anche se non allegati.

## **Articolo 11**

### ***(Allegati)***

Sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Nulla Osta dell'Unità di Missione alla Convenzione;
- 2) Allegato c.1 “Schede sintetiche degli interventi previsti nel PNRR Edilizia Giudiziaria”.

Per l'Amministrazione titolare di interventi  
PNRR

*Il Direttore*  
*Dott. Stefano C. De Michele*

Per l'Amministrazione attuatrice di linea di  
intervento PNRR

*Il Provveditore*  
*Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico*

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

# *Ministero della Giustizia*

## *Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR*

### **PNRR M2C3 Investimento 1.2. *"Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice"***

**NULLA OSTA alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo all'accordo stipulato, ex art. 7 comma 4 D.lgs 36/2023, in data 22.12.2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Lazio Abruzzo Sardegna**

#### ***Il Direttore Generale***

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nella GU Serie Generale n. 192 del 12 agosto 2021 recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 novembre 2021, che ha istituito presso il Ministero della giustizia, in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero stesso, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2022, recante la ripartizione delle competenze per la realizzazione degli interventi a titolarità del Ministero della Giustizia;

**VISTA** la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata nella GU Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 recante: *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56 pubblicata nella GU Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, recante *“ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

**VISTA** la determina di adozione della terza versione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Giustizia, firmata dal Direttore Generale dell’Unità di Missione PNRR il 7 marzo 2024, ed in particolare il paragrafo 4.3.6 del Si.Ge.Co v.3.0 relativo alla *“modifica e rimodulazione di un progetto”*;

**VISTO** il Nulla Osta rilasciato dalla scrivente Unità di Missione in data 19 dicembre 2023 rif. Prot. 0001466.U, necessario alla sottoscrizione dell’accordo ex art.7 comma 4 D.lgs 36/2023 tra il Ministero della Giustizia e il Provveditorato alle OO. PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna per la realizzazione dell’investimento M2C3 I1.2 che prevede la riallocazione su nuovi interventi di edilizia giudiziaria di € 13.585.000,00 di risorse PNRR, corrispondenti a quota parte dei fondi PNRR (€ 15.085.000,00) resesi disponibili a seguito dell’estromissione dell’intervento CUP D49J21000540001 - Palazzo di Giustizia di Messina, sito in via Tommaso Cannizzaro dall’Investimento PNRR M2C3 – 1.2;

**VISTO** l’accordo ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs 36/2023 - Convenzione - sottoscritto in data 22.12.2023 tra il Prov. alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e il Ministero della giustizia, per la realizzazione degli interventi PNRR M2C3 I1.2 *“Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice”*, per un importo complessivo a valere su risorse PNRR di € 13.585.000,00. La medesima Convenzione è stata approvata con decreto del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie in data 12.02.2024, registrato presso la Corte dei conti con atto n. 785 in data 20.03.2024;

**VISTO** il Nulla Osta rilasciato dalla scrivente Unità di Missione in data 12.09.2024 rif. Prot.181.ID, necessario alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo all’accordo stipulato, ex art. 5 comma 6 del D.lgs 50/2016, in data 12 novembre 2021 tra il Ministero della Giustizia e dal Provveditorato alle OO. PP per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, che prevede l’estromissione dal PNRR M2C3 I1.2 dell’intervento *“Ampliamento con nuova costruzione dell’edificio*

esistente del Tribunale di Velletri" CUP D17B18000070001 finanziato con fondi PNRR per € 9.700.000,00;

**VISTA** la nota prot. n.201501.U del 16.8.2024 con la quale la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie trasmette in allegato la bozza dell'atto aggiuntivo alla citata Convenzione del 22.12.2023, al fine del rilascio da parte di questa Unità di missione del nulla osta alla sottoscrizione tra le Parti del nuovo accordo, così come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo v.3.0 (Si.Ge.Co.);

**VISTA** la nota prot. n.217411.U del 10.9.2024 con la quale la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie trasmette in allegato bozza revisionata del nuovo accordo;

**VISTA** la bozza del nuovo accordo che prevede un aumento dell'importo totale del finanziamento previsto in Convenzione a valere su risorse PNRR a € 23.285.000,00, a seguito dell'estromissione da PNRR M2C3 I1.2 dell'intervento "Ampliamento con nuova costruzione dell'edificio esistente del Tribunale di Velletri" CUP D17B18000070001 finanziato con fondi PNRR per € 9.700.000,00;

**RILEVATA** l'assenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta alla sottoscrizione del nuovo accordo secondo la versione del testo allegato al presente atto, con specifico riferimento all'ambito di competenze proprie della scrivente Unità di Missione, così come stabilite dal D.M. del 18 ottobre 2022;

### **RILASCIA NULLA OSTA**

**alla sottoscrizione tra le parti dell'atto aggiuntivo** all'accordo ex art. 7 comma 4 D.lgs 36/2023 stipulato in data 22.12.2023 tra il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e il Ministero della giustizia per la realizzazione degli interventi PNRR M2C3 I1.2 "*Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice*", che prevede l'aumento dell'importo totale del finanziamento previsto in Convenzione a valere su risorse PNRR a € 23.285.000,00, **secondo la versione del testo allegato al presente nulla osta.**

Allegat:

- 20240912\_PNRR\_OO.PP.LA-AB-SA\_bozza\_I\_atto\_agg\_a\_II\_convenzione.pdf

**Il Direttore Generale**

Prof. Davide Galli



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Ministero della Giustizia Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la  
Sardegna



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **ALLEGATO c.1**

# **PNRR - EDILIZIA GIUDIZIARIA** *INTERVENTI OO.PP.* *LAZIO – ABRUZZO – SARDEGNA*

## INDICE

### **PNRR – Edilizia Giudiziaria – Interventi OO.PP. – Lazio – Abruzzo - Sardegna**

ROMA .....	3
Via Damiata – corpo C.....	3
ROMA .....	5
V.le Giulio Cesare – Edifici B e D.....	5
ROMA .....	7
Via Damiata – edificio C.....	7
PESCARA .....	9
Via Lo Feudo .....	9
TERAMO .....	11
Via Cesare Beccaria 1 .....	11
TERAMO .....	13
Via Cesare Beccaria 1 .....	13
TERAMO .....	15
Via Cesare Beccaria 1 .....	15
SASSARI.....	17
Via Roma.....	17
ORISTANO .....	19
Piazza Aldo Moro .....	19

**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Caserma Manara

**Via Damiata – corpo C**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

**CUP intervento: D82J23000020006**

Superficie stimata intervento: 1.033,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 1.000.000,00**


**Fondi GIUSTIZIA: € 6.320.000,00**



**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Avvio progettazione definitiva in via d’urgenza e stipula del contratto	Maggio 2023
- Conclusione progettazione definitiva	Agosto 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Stipula del contratto	Febbraio 2024
- Consegna per progettazione esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione del progetto esecutivo	Settembre 2024
- Consegna dei lavori	Marzo 2024
- Ultimazione dei lavori	Marzo 2025
- Collaudo dei lavori	Giugno 2025
- Consegna all’amministrazione	Luglio 2025
- Rendicontazione	Agosto 2025

**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



In blu gli edifici interessati dal progetto

**Uffici Giudiziari:**

Tribunale Ordinario

**V.le Giulio Cesare – Edifici B e D**

**Descrizione generica dell'intervento:**

PNRR - Interventi di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico degli edifici "B" e "D" della sede del Tribunale Ordinario Di Roma in Viale Giulio Cesare 54/B - Via Damiata, Roma.

**CUP intervento: D84C230000000006**

Superficie stimata intervento: 7.380,00 mq

**Importo inserito nel PNRR:** € 2.000.000,00

**Fondi GIUSTIZIA:** € 7.200.000,00

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Luglio 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Agosto 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Settembre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Stipula del contratto	Aprile 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Ottobre 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Settembre 2025
- Ultimazione dei lavori	Novembre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Maggio 2026

**ROMA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale Ordinario  
**Via Damiata – edificio C**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Interventi di Manutenzione Straordinaria ed Efficiamento Energetico dell'edificio "C" della sede del Tribunale Ordinario Di Roma in Viale Giulio Cesare 54/B – Via Damiata Roma.

**CUP intervento: D84C23000010006**

Superficie stimata intervento: 6.448,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 2.000.000,00**

**Fondi GIUSTIZIA: € 5.800.000,00**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Luglio 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Agosto 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Settembre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Dicembre 2023
- Stipula del contratto	Marzo 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Ottobre 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	Settembre 2025
- Ultimazione dei lavori	Novembre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026

**PESCARA**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale ordinario  
**Via Lo Feudo**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto FV a terra, su pensiline auto, della potenza di picco di 936,51 kWp, ubicato nelle aree adiacenti al complesso di edifici adibito a Sede del Tribunale e Procura della Repubblica di Pescara. Nel dettaglio, saranno complessivamente installati 1.767 pannelli e 7 inverter di stringa da 100kW/cd. Gli inverter di stringa saranno collegati in Bassa Tensione (400V AC) a un quadro di parallelo inverter con protezione di interfaccia. Dal quadro parallelo inverter, l'energia prodotta dall'impianto sarà veicolata, a 400 V, ad una cabina MT/BT facente parte della rete MT ad anello alimentante il complesso giudiziario.

**CUP intervento:** D27H21005390005

Superficie stimata intervento: 4.600,00 mq

**Importo inserito nel PNRR:** € 2.000.000,00  
**Fondi GIUSTIZIA:** € 3.402.829,22

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Ottobre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Ottobre 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Maggio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Marzo 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Settembre 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	200 gg
- Ultimazione dei lavori	Aprile 2025
- Collaudo dei lavori	Aprile 2025
- Consegna all'amministrazione	Settembre 2025
- Rendicontazione	Novembre 2025



**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Giudice di Pace

**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Gli interventi di progetto sono volti a ottenere il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico dell'edificio, unitamente alla rifunzionalizzazione degli spazi.

Gli interventi possono essere classificati in tre macrocategorie, ovvero:

- a) interventi strutturali di miglioramento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico;
- c) interventi edili conseguenziali agli interventi precedenti.

**CUP intervento: D43B22000250006**

Superficie stimata intervento: 885,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 1.000.000,00**

**Fondi GIUSTIZIA: € 4.934.044,98**



**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Aprile 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Settembre 2024
- Consegna dei lavori	Settembre 2024
- Esecuzione dei lavori	459 gg
- Ultimazione dei lavori	Dicembre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026

**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Palazzo di Giustizia

**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Il progetto prevede essenzialmente interventi per l'efficientamento energetico del Tribunale e le relative opere complementari. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

- coibentazione dell'involucro edilizio opaco;
- coibentazione dell'involucro edilizio trasparente;
- ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione;
- ristrutturazione degli impianti elettrici e speciali;
- impianto fotovoltaico;
- sostituzione ascensori;
- gestione automatizzata degli impianti tecnologici;
- opere civili complementari.

**CUP intervento: D43B23000000001**

Superficie stimata intervento: 10.146,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 2.000.000,00**

**Fondi GIUSTIZIA: € 14.071.134,98**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Settembre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Ottobre 2023
- Stipula del contratto	Maggio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Febbraio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Aprile 2024
- Consegna dei lavori	Maggio 2024
- Esecuzione dei lavori	497 gg
- Ultimazione dei lavori	Settembre 2025
- Collaudo dei lavori	Febbraio 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026

**TERAMO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Procura della Repubblica

**Via Cesare Beccaria 1**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Gli interventi di efficientamento energetico saranno sia legati ad interventi sull'involucro edilizio, sia ad interventi di sostituzione e/o realizzazione di impianti elettrici e meccanici utilizzatori ad alta efficienza, oltre ad impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne le scelte impiantistiche, queste sono inquadrabili, dal punto di vista normativo, nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto, oltre all'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 20 kWp, integrato alla copertura, verranno utilizzate Pompe di Calore reversibili ad alta efficienza (COP ed ESEER) tali da essere considerabili come FER.

**CUP intervento: D43B23000010006**

Superficie stimata intervento: 1.578,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 1.000.000,00**

**Fondi GIUSTIZIA: € 2.361.569,77**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Conclusione PFTE	Settembre 2023
- Acquisizione delle autorizzazioni	Settembre 2023
- Verifica, Validazione e Approvazione PFTE	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori	Ottobre 2023
- Stipula del contratto	Febbraio 2024
- Consegna per Progettazione Esecutiva	Gennaio 2024
- Conclusione e approvazione Progetto Esecutivo	Marzo 2024
- Consegna dei lavori	Maggio 2024
- Esecuzione dei lavori	524 gg
- Ultimazione dei lavori	Ottobre 2025
- Collaudo dei lavori	Marzo 2026
- Consegna all'amministrazione	Aprile 2026
- Rendicontazione	Giugno 2026

**SASSARI**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**

Tribunale

**Via Roma**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Sassari – COD ID 175/2023. Sono previsti i seguenti interventi:

- intervento sulle superfici trasparenti tramite la sostituzione degli attuali infissi con infissi più performanti, cercando di non modificare il linguaggio delle facciate;
- intervento di isolamento termico a “cappotto” sul prospetto interno di Via Roma;
- intervento di ripristino delle facciate interne prospicienti le carceri;
- intervento con pacchetti isolanti su alcune coperture piane;
- impianto di fotovoltaico;
- sostituzione dei corpi illuminanti;
- sistemi di rilevazioni di presenza e regolazione con luce diurna negli uffici e bagni;
- sistema di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
- intervento di ripristino di alcuni bagni.

**CUP intervento: D82J23000010001**

Superficie stimata intervento: 10.000,00 mq

**Importo inserito nel PNRR: € 1.585.000,00**

**Fondi GIUSTIZIA: € 4.373.411,58**

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Indagini propedeutiche all’elaborazione progettuale	--
- Avvio PFTE in via d’urgenza e stipula del contratto	Aprile 2023
- Conclusione progettazione	Giugno 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Ottobre 2023
- Gara per affidamento dei lavori e prog. esecutiva	Novembre 2023
- Stipula del contratto	Dicembre 2023
- Avvio progettazione esecutiva	Dicembre 2023
- Conclusione progettazione	Febbraio 2024
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Marzo 2024
- Consegna dei lavori	Marzo 2024
- Esecuzione dei lavori	540 gg
- Ultimazione dei lavori	Settembre 2025
- Collaudo dei lavori	Ottobre 2025
- Consegna all’amministrazione	Dicembre 2025
- Rendicontazione	Febbraio 2026



**ORISTANO**  
(SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO)



**Uffici Giudiziari:**  
Tribunale  
**Piazza Aldo Moro**

**Descrizione generica dell'intervento:**

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Oristano – COD ID 174/2023. Le categorie delle lavorazioni in progetto possono riassumersi come di seguito:

**EDILIZIA - OG1**

1. Involucro edilizio - interventi di risanamento conservativo e riqualificazione energetica sul tamponamento verticale: *"cappotto termico"*;
2. involucro edilizio - interventi sulle aperture finestrate: *"infissi"*;
3. involucro edilizio - coibentazione termica dell'ultimo solaio di copertura a terrazza praticabile;

**IMPIANTI - OG11-OS28** (impianti di riscaldamento - impianto solare termico)

1. Interventi sugli impianti – efficientamento energetico impianti di climatizzazione;
2. interventi sugli impianti - efficientamento energetico impianti ACS con sistema solare termico;

**IMPIANTI - OG9** (impianti fotovoltaici)

1. Interventi sugli impianti - efficientamento energetico con realizzazione di impianto fotovoltaico.

**CUP intervento: D12J23000020001**

Superficie stimata intervento: 8.400,00 mq



**Importo inserito nel PNRR:** € 1.000.000,00

**Fondi GIUSTIZIA:** € 3.399.675,30

**Cronoprogramma stimato delle attività:**

- Indagini propedeutiche all’elaborazione progettuale	--
- Avvio PFTE in via d’urgenza e stipula del contratto	Maggio 2023
- Conclusione progettazione	Luglio 2023
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Settembre 2023
- Gara per affidamento dei lavori e prog esecutiva	Ottobre 2023
- Stipula del contratto	Dicembre 2023
- Avvio progettazione esecutiva	Dicembre 2023
- Conclusione progettazione	Gennaio 2024
- Verifica, validazione e approvazione del progetto	Febbraio 2024
- Consegna dei lavori	Febbraio 2024
- Esecuzione dei lavori	540 gg
- Ultimazione dei lavori	Agosto 2025
- Collaudo dei lavori	Ottobre 2025
- Consegna all’amministrazione	Dicembre 2025
- Rendicontazione	Febbraio 2026